

«УТВЕРЖДЕНО»

Министр земельных и
имущественных отношений
Республики Татарстан
Ф.А.Аглиуллин
М.П.



«СОГЛАСОВАНО»

Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Татарстан
М.М.Айзатуллин
М.П.



Акт

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения

г.Казань

16.09.2022

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2022 № 514-р, с условиями концессионного соглашения от 24.03.2022 № 099-387 (далее – Концессионное соглашение) в отношении объекта теплоснабжения – здание (котельная), расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.5, кадастровый номер 16:50:070404:70, площадью 1061,5 кв.м, 2002 года ввода в эксплуатацию (далее – Объект) проведены контрольные мероприятия по соблюдению сроков реконструкции Объекта, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям.

Концедент – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Концессионер – ООО «Казанская строительно-сервисная компания».

Уполномоченный орган на осуществление контроля за соблюдением ООО «Казанская строительно-сервисная компания» условий концессионного соглашения в части исполнения обязательств по проведению мероприятий по реконструкции Объекта Концессионного соглашения и участвующий в приемке работ по реконструкции, предусмотренных концессионным

соглашением – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Проверяемый период: с 24.03.2022 – по настоящее время.

Цель проведения контрольных мероприятий:

- контроль соблюдения сроков проведения мероприятий по реконструкции Объекта в 2022 году;
- контроль за соблюдением ООО «Казанская строительно-сервисная компания» условий Концессионного соглашения в части исполнения обязательств по проведению мероприятий по реконструкции Объекта в 2022 году.

Проверка проводилась на основании документов и сведений, предоставленных ООО «Казанская строительно-сервисная компания».

В приемке работ по реконструкции, предусмотренных Концессионным соглашением, участие принимали:

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Мухамадиев А.А.,

- начальник отдела инвестиционных программ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Мухаметзанова Р.Р.,

- начальник отдела технического надзора государственного казенного учреждения «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» Тимурханов Х.Х.,

- начальник отдела жилой недвижимости, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Хасанова И.А.,

- старший специалист 1 разряда Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Хамзина Р.А.

По итогам вышеизложенных мероприятий по состоянию 16.09.2022 года установлено:

*инвестиции в мероприятия по реконструкции
включены в наш объем согласно усло-
виям концессионного соглашения.
работа, запланированная на 2022 год
концессионным соглашением выпол-
нена в нашем объеме по состоянию
на 16.09.2022;*

*сроки по проведению мероприятий по
соблюдению сроков реконструкции
объекта концессионного соглашения
соблюдены;*

*объект соглашения исполняется в
соответствии с условиями концессионного
соглашения.*

Представители Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан:

- начальник отдела жилой недвижимости, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан Хасанова И.А.

_____ / Хасанова И.А.

- старший специалист 1 разряда Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан Хамзина Р.А.

Хамзина / Хамзина Р.А.

Представители Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан:

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан Мухамадиев А.А.

Мухамадиев / Мухамадиев А.А.

Начальник отдела инвестиционных программ министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан Мухаметзанова Р.Р.

_____ / Мухаметзанова Р.Р.

Начальник отдела технического надзора государственного казенного
учреждения «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан»
Тимурханов Х.Х.

_____ / Тимурханов Х.Х.

Представители ООО «Казанская строительно-сервисная компания»:

Директор ООО «Казанская строительно-сервисная компания»
Саженов О.Н.

_____ / Саженов О.Н.

Главный инженер ООО «Казанская строительно-сервисная компания»
Хафизов Р.Р.

_____ / Хафизов Р.Р.
